

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «НОВОСТРОЙ»

Качанович А.Н.

«09» января 2018 года



**Изменения в Проектную Декларацию ООО «Новострой»
по строительству многоквартирного жилого дома со встроенной автостоянкой, расположенного по строительному адресу:
Россия, город Калининград, улица Чернышевского, 34,
размещённую на сайте *Amalienau-haus.ru* 24 марта 2017 года**

Раздел 17 Проектной Декларации изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>1 этап – 20% - нулевой цикл</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>исполнен</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>2 этап – 40% - (монтаж 1,2,3,4,5 этажей – исполнено), наружные инженерные сети</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>Первый квартал 2018 года</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>3 этап – 60 % - внутренние инженерные сети</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>первый квартал 2018 года</i>
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства <i>4 этап – 80 %- внутренние отделочные работы, наружные отделочные работы</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>второй квартал 2018 года</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>5 этап – 100% - благоустройство, МАФ, получение разрешения на ввод в эксплуатацию</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>второй квартал 2018 года</i>